



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO HOSPITAL REGIONAL
LOCAL: RUA PADRE ALBUQUERQUE - ITAPETININGA-SP

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES				
			1	2	3	4	5
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.929,94	23.929,94	-	-	-	-
2.	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	5.284,71	5.284,71	-	-	-	-
3.	LAJE PRÉ-FABRICADA	1.262,29	-	1.262,29	-	-	-
4.	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	45.738,14	22.869,07	22.869,07	-	-	-
5.	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	13.420,21	-	-	-	13.420,21	-
6.	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	764,92	-	-	-	764,92	-
7.	REVESTIMENTOS - PAREDE	69.637,86	885,59	9.628,67	41.386,52	17.737,08	-
8.	PISOS INTERNOS	83.777,65	-	25.133,29	58.644,35	-	-
9.	PINTURA	96.254,44	-	19.250,89	67.378,11	9.625,44	-
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	191.040,91	-	7.418,16	23.473,48	95.210,23	64.939,04
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1.417.888,93	283.577,79	354.472,23	283.577,79	283.577,79	212.683,34
TOTAL ORÇAMENTO		1.949.000,00	336.547,10	440.034,60	474.460,25	420.335,67	277.622,38
			336.547,10	776.581,70	1.251.041,95	1.671.377,62	1.949.000,00