



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

*PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA*

*Secretaria Municipal da Educação*

*ESTADO DE SÃO PAULO*

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ PIRES DE CAMPOS**

**LOCAL: RIO ACIMA- ITAPETININGA- SP**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO (%)	MÊS 1,00	MÊS 2,00	MÊS 3,00	MÊS 4,00
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.949,82	7,78%	R\$ 25.949,82			
2,00	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.306,62	6,98%	R\$ 23.306,62			
3,00	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.197,96	3,06%		R\$ 5.098,98	R\$ 5.098,98	
4,00	ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 11.565,73	3,47%		R\$ 5.782,87	R\$ 5.782,87	
5,00	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 7.564,06	2,27%			R\$ 7.564,06	
6,00	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 9.182,50	2,75%			R\$ 9.182,50	
7,00	COBERTURA	R\$ 87.094,95	26,10%		R\$ 43.547,47	R\$ 43.547,47	
8,00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.596,12	1,38%		R\$ 2.298,06	R\$ 2.298,06	
9,00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 40.453,52	12,12%			R\$ 20.226,76	R\$ 20.226,76
10,00	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	R\$ 17.956,35	5,38%		R\$ 4.489,09	R\$ 13.467,26	
11,00	PAVIMENTAÇÃO - PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS	R\$ 32.242,51	9,66%		R\$ 8.060,63	R\$ 24.181,88	
12,00	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.589,76	0,48%				R\$ 1.589,76
13,00	PINTURA	R\$ 15.623,42	4,68%			R\$ 14.061,08	R\$ 1.562,34
16,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 41.434,09	12,42%			R\$ 37.290,68	R\$ 4.143,41
17,00	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.923,72	1,48%				R\$ 4.923,72
		<b>R\$ 333.681,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 49.256,44</b>	<b>R\$ 69.277,09</b>	<b>R\$ 182.701,60</b>	<b>R\$ 32.445,99</b>